

Об основных задачах по строительству «Соборной мечети» г.Набережные Челны в 2021 году.

В 2021 году на строительстве Соборной мечети необходимо решить следующие основные задачи:

- завершить устройство монолитного каркаса, включая два больших минарета;
- выполнить кирпичную наружных стен со слоем утеплителя;
- установить 5 куполов и 4 алема на минаретах;
- выполнить плоскую кровлю;
- установить витражи, окна, наружные двери.

Физические объемы указанных работ приведены в таблице.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	К-во
1	Завершение устройства монолитного каркаса (в т.ч. минарета бл.5,6)	м3	1772
2	Кирпичная кладка с утеплением	м3	1 980
3	Установка куполов и алемов	к-т	9
4	Устройство мягкой, плоской кровли	м2	2282
5	Установка витражей и окон	м2	556
6	Установка дверей	м2	129

Для успешного выполнения указанных работ в ближайшее время на объекте следует установить башенный кран (КБ-408). Этот вопрос требует отдельной проработки и определения суммы затрат для его решения.

В 2021 году так же необходимо выбрать окончательный вариант облицовочного материала и разработать проект облицовки фасадов "Соборной мечети"

Генеральный директор
группа компаний "АНГ"

Горшков А.Н.

Директор
ФФПСК «Соборная мечеть

Хусаинов У.Г.